



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
2017 - 2021. године**

Јул 2017. године

## САДРЖАЈ

1. Увод .....	3
2. Профил општине Прибој .....	5
2.1 Основни географски подаци .....	5
2.2 Основни демографски подаци .....	5
2.3 Опис економске ситуације .....	11
2.4 Услови за инвестирање .....	12
2.4.1 Урбанистички развој и инфраструктура .....	12
2.4.2 Пољопривреда .....	13
3. Календар за израду Плана капиталних инвестиција .....	15
4. Финансије општине Прибој .....	16
5. Модел за рангирање и селекцију капиталних инвестиционих пројеката .....	19
5.1 Основне компоненте и карактеристике модела .....	19
5.2 Бодовање пројеката по предложеном моделу оцењивања .....	22
6. Листа капиталних пројеката по областима .....	23

## 1. УВОД

Овај документ је предлог Плана капиталних инвестиција (у даљем тексту ПКИ или План), припремљен од стране Канцеларије за локални економски развој и Комисије за План капиталних инвестиција као и представника органа Управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота. Предлог Плана ће бити представљен стручној јавности, пословној заједници, грађанима и невладиним организацијама, након чије оцене, и евентуалних измена и допуна, ће бити усвојен од стране Општинског већа и Скупштине општине Прибој.

ПКИ је вишегодишњи, обично петогодишњи план финансирања спровођења капиталних инвестиционих пројеката, наведених по годинама реализације, са планираним годишњим расходима и изворима финансирања. Као динамички документ, он се сваке године анализира и продужава за по једну годину, у току редовног буџетског процеса. То подразумева да се врши анализа извршења важећег ПКИ, преиспитивање приоритета инвестирања и могућности инвестирања из буџетских и осталих извора инвестирања, како би се омогућило прилагођавање стратешким циљевима развоја општине и финансијским могућностима које се могу мењати из године у годину.

Усвајањем једног оваквог Плана започиње се са системским приступом планирању и финансирању инвестиционих пројеката, односно, омогућава се усклађивање годишњег карактера општинског буџета са дугорочним пројектима, како би се на најефикаснији и најтранспарентнији начин извршила њихова селекција. Другим речима, биће омогућено остварење максималних финансијских, друштвених, еколошких и других користи, будући да ће при одабиру пројеката који ће се наћи у Плану, они бити оцењивани у свакој од наведених категорија. Са друге стране, с обзиром на ограниченост локалног буџета, неопходно је поставити основу за финансијску помоћ будућих донатора. Кроз доказивање да инвестициони пројекти имају основу у дугорочним стратешким и инвестиционим плановима, који су развијени пре објављивања доступности спољашњег кофинансирања, јединице локалне самоуправе повећавају своје шансе да привуку екстерно финансирање.

ПКИ се заснива на Стратегији локалног одрживог развоја и настаје као резултат детаљних анализа и структурисаног процеса одабира стратешких инвестиција, како би, као крајњи продукт, садржао вишегодишњи финансијски план уз анализу кредитне способности јединице локалне самоуправе, јасне критеријуме за одабир пројеката, као и могуће изворе финансирања. Због такве сложености, израда ПКИ обухвата неколико фаза, а први корак у процесу јесте избор Комисије за ПКИ и именовање Координатора Комисије за ПКИ, који ће координисати свим активностима у току израде, усвајања и спровођења Плана.

<b>Општина:</b>	Прибој
<b>Назив документа:</b>	План капиталних инвестиција
<b>Контакти</b>	
<b>Адреса:</b>	12. јануара 108
<b>Телефон:</b>	033 2452341
<b>Факс:</b>	033 2445446
<b>Е-маил:</b>	opstina@prijboj.rs
<b>Председник општине</b>	Лазар Рвовић
<b>Радни тим за припрему Капиталног плана Општине:</b>	
<b>Координатор Тима:</b>	Јасмин Хоџић, помоћник председника општине Прибој за локални економски развој
<b>Чланови Тима</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Борис Мрдовић, председник Скупштине општине Прибој,</li> <li>• Славиша Јањушевић, помоћник председника општине Прибој за буџет и финансије,</li> <li>• Миралем Гогалић, члан Општинског већа за подручје туризма и инвестиција,</li> <li>• Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам,</li> <li>• Магдалена Пријовић, Канцеларија за локални економски развој,</li> <li>• Дарко Ђоговић, Канцеларија за локални економски развој,</li> <li>• Здравко Пешут, директор Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развоја Прибоја,</li> <li>• Жељко Јечменица, директор Јавног комуналног предузећа „Услуга“</li> </ul>
<b>Датум израде:</b>	Јул, 2017. године

## 2. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ

### 2.1 Основни географски подаци

Прибој је смештен у југозападној Србији, између 43° 33' 59" северне географске ширине и 19° 32' 07" источне географске дужине, на тремеђи са Црном Гором и Босном и Херцеговином. Општина се налази у шумовитој области Старог Влаха, у долини реке Лим. Кроз Прибој пролазе важни регионални путеви ка Подгорици и Сарајеву, као и пруга Београд-Бар. Прибој је од Београда удаљен 280 km, од Подгорице 200, Сарајева 160, а од Ужица око 90 km. На површини од 552 km<sup>2</sup> живи око 27,000 становника различитих националности.


Општину Прибој карактерише изразит климатски геодиверзитет. На релативно малом простору смеђују се жупна, умерено-континентална и субалпска клима. Средња годишња температура у Прибоју износи 9,3 С, док средња годишња количина падавина за општину износи 752 mm.

Од укупне површине општине Прибој пољопривредно продуктивно земљиште заузима 18.427 ha или 34,95% територије. Општина је релативно богата шумама и шумским ресурсима, с обзиром на то да се под шумама налази око 35.654 ha, односно 64% територије. Хидрографску кичму општине чине реке Лим и Увац, док су термоминерални извори концентрисани у и око Бање.

### 2.2 Основни демографски подаци

Према процени Републичког завода за статистику, средином 2015. године општина Прибој имала је 25.583 становника (12930 жена и 12652 мушкарца). Стопа природног прираштаја за 2015. годину је негативна (-6%), а просечна старост 45 година. Густина насељености у општини Прибој је 46 становника по км<sup>2</sup>. Очекивано трајање живота је 76 година, а просечан број чланова домаћинства 2,93. Индекс старења (60+ год. / 0–19 год.) износи 164. Пројектован број становника 2041. године по средњој варијанти са миграцијама је 22184.

Старосна структура становништва (Извор: РЗС)



Запослених лица према евиденцији Националне службе за запошљавање, испостава Прибој (годишњи просек за 2016. годину) има укупно 4.178, од чега: у предузећима и установама 3.051, код приватних предузетника и оснивача 1.114, док је пољопривредних осигураника 12. Број пензионера је око 7.300, што показује да је Прибој постао град старих. Број корисника новчане накнаде по основу незапослености је 202 редовних и 196 корисника посебне новчане накнаде.

Регистрованих запослених лица у односу на број становника има 16,6 %. Регистрованих незапослених има 5543 (од којих 2690 жена и 2853 мушкарца), или 206 на 100 становника. Просечна зарада без пореза и доприноса у 2016. години износила је 32379 РСД, а у мају 2017. године 33707 РСД, што износи 71,5 % од републичког просека, а 81 % од просека у Златиборском округу.

Табела 1.3: Структура запослених у општини Прибој по секторима делатности, 2016. - годишњи просек (Извор: РЗС)

	БРОЈ	%
<b>Запослени – укупно</b>	4178	100
<b>Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда</b>	60	1.5
<b>Рударство</b>	2	0
<b>Прерађивачка индустрија</b>	1052	25
<b>Снабдевање ел. енергијом, гасом и паром</b>	87	2
<b>Снабдевање водом и управљање отпадним водама</b>	94	2
<b>Грађевинарство</b>	125	3
<b>Трговина на велико и мало и поправка моторних возила</b>	580	14
<b>Саобраћај, складиштење</b>	306	7
<b>Услуге смештаја и исхране</b>	209	5
<b>Информисање и комуникације</b>	42	1
<b>Финансијске делатности и делатност осигурања</b>	43	1
<b>Пословање некретнинама</b>	9	0.2
<b>Стручне, научне, иновационе и техничке делатности</b>	138	3
<b>Административне и помоћне услужне делатности</b>	39	1
<b>Државна управа и обавезно социјално осигурање</b>	343	8
<b>Образовање</b>	401	10
<b>Здравствена и социјална заштита</b>	438	11
<b>Уметност, забава и рекреација</b>	87	2
<b>Остале услужне делатности</b>	109	3
<b>Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих</b>	1114	27

## НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У МЕСЕЦУ МАЈУ 2017. ГОДИНЕ

(стање на дан 31.05.2017. године)

Република Србија  
Округ: Златиборски  
Општина: Прибој

	Незапослена лица		Претходно радно искуство				Особе са инвалидитетом		Држављанство								Националност		
			Први пут траже запослење/ без радног искуства		Били у радном односу/ радно ангажовани				Република Србија		Избеглице		Интерно расељена лица		Страни држављани		Роми		
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	
<b>УКУПНО</b>	<b>5.245</b>	<b>2.614</b>	<b>2.327</b>	<b>1.311</b>	<b>2.918</b>	<b>1.303</b>	<b>88</b>	<b>31</b>	<b>5.234</b>	<b>2.606</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	
<b>Степен стручне спреме</b>	<b>I</b>	1.011	554	535	379	476	175	26	8	1.009	552	1	1	0	0	1	1	14	6
	<b>II</b>	124	99	66	60	58	39	9	6	123	99	1	0	0	0	0	0	0	0
	<b>III</b>	2.060	748	837	374	1.223	374	38	12	2.057	745	0	0	2	2	1	1	5	2
	<b>IV</b>	1.509	919	651	380	858	539	12	4	1.505	916	1	1	2	2	1	0	0	0
	<b>V</b>	11	2	1	0	10	2	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI-1</b>	133	76	33	17	100	59	1	0	133	76	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI-2</b>	112	59	66	31	46	28	0	0	111	59	1	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII-1</b>	284	156	138	70	146	86	2	1	284	156	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII-2</b>																		
	<b>VIII</b>	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

**НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ГОДИНАМА СТАРОСТИ  
У МЕСЕЦУ МАЈУ 2017. ГОДИНЕ**

(стање на дан 31.05.2017. године)

Република Србија  
Округ: Златиборски  
Општина: Прибој

		Незапослена лица		Просечна старост		Претходно радно искуство				Особе са инвалидитетом		Држављанство								Националност	
		Укупно	Жене	Укупно	Жене	Први пут траже запослење/ без радног искуства		Били у радном односу/ радно ангажовани		Укупно	Жене	Република Србија		Избеглице		Интерно расељена лица		Страни држављани		Роми	
						Укупно	Жене	Укупно	Жене			Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
Године старости	15 - 19 година	62	31	18,68	18,65	53	27	9	4	0	0	62	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 - 24 године	386	158	22,01	22,07	285	120	101	38	4	4	385	158	0	0	0	0	1	0	1	1
	25 - 29 година	506	240	26,94	27,02	280	134	226	106	6	1	506	240	0	0	0	0	0	0	2	0
	30 - 34 године	591	289	31,98	32,03	255	127	336	162	8	6	591	289	0	0	0	0	0	0	3	3
	35 - 39 година	607	341	37,04	37,10	318	193	289	148	14	4	604	339	1	0	1	1	1	1	2	1
	40 - 44 године	682	369	42,05	42,08	349	202	333	167	9	3	680	367	1	1	1	1	0	0	0	0
	45 - 49 година	735	416	47,04	47,09	335	222	400	194	13	6	734	415	0	0	0	0	1	1	2	1
	50 - 54 године	750	395	52,03	52,06	235	164	515	231	13	4	748	393	0	0	2	2	0	0	5	1
	55 - 59 година	683	309	56,73	56,60	164	94	519	215	17	3	681	308	2	1	0	0	0	0	2	1
	60 - 64 године	243	66	61,26	60,58	53	28	190	38	4	0	243	66	0	0	0	0	0	0	2	0
	65 и више година																				
Укупно	5.245	2.614	42,05	41,94	2.327	1.311	2.918	1.303	88	31	5.234	2.606	4	2	4	4	3	2	19	8	



**НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ПОСЛА У  
МЕСЕЦУ МАЈУ 2017. ГОДИНЕ**  
(стање на дан 31.05.2017. године)

Република  
Србија Округ:  
Златиборски  
Општина: Прибој

		Незапослена лица		Просечна дужина тражења посла (у месецима)		Претходно радно искуство				Особе са инвалидитетом		Држављанство								Националност	
						Први пут траже запослење/ без радног искуства		Били у радном односу/ радно ангажовани				Република Србија		Избеглице		Интерно расељена лица		Страни држављани		Роми	
		Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
Дужина тражења посла	до 3 месеца	361	140	1,57	1,59	109	51	252	89	4	0	359	139	0	0	0	0	2	1	2	1
	3 до 6 месеци	393	180	4,46	4,35	127	68	266	112	6	1	393	180	0	0	0	0	0	0	6	2
	6 до 9 месеци	305	133	7,47	7,49	117	62	188	71	3	1	305	133	0	0	0	0	0	0	3	1
	9 до 12 месеци	411	171	10,34	10,34	77	35	334	136	5	1	411	171	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 до 2 године	619	266	17,94	17,87	197	98	422	168	9	6	618	265	0	0	1	1	0	0	2	0
	2 до 3 године	420	192	29,71	29,76	183	81	237	111	10	1	420	192	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 до 5 година	758	414	46,66	46,52	320	185	438	229	9	6	754	410	0	0	3	3	1	1	2	2
	5 до 8 година	579	317	76,25	76,24	262	158	317	159	11	7	577	316	2	1	0	0	0	0	0	0
	8 до 10 година	231	124	106,56	105,94	121	65	110	59	4	0	230	124	1	0	0	0	0	0	2	2
	преко 10 година	1.168	677	235,00	244,84	814	508	354	169	27	8	1.167	676	1	1	0	0	0	0	2	0
	Укупно	5.245	2.614	78,37	90,50	2.327	1.311	2.918	1.303	88	31	5.234	2.606	4	2	4	4	3	2	19	8

Национална служба за запошљавање

**НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ, РАДНОМ ИСКУСТВУ, ИНВАЛИДНОСТИ, ДРЖАВЉАНСТВУ,  
НАЦИОНАЛНОСТИ И ЗАНИМАЊУ У МЕСЕЦУ АПРИЛУ 2017. ГОДИНЕ**

(стање на дан 30.04.2017. године)

Република Србија  
Округ: Златиборски  
Општина: Прибој

	Незапослена лица		Претходно радно искуство				Особе са инвалидитетом		Држављанство								Националност	
			Први пут траже запослење/ без радног искуства		Били у радном односу/ радно ангажовани				Република Србија		Избеглице		Интерно расељена лица		Страни држављани		Роми	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
<b>УКУПНО</b>	5.414	2.699	2.399	1.358	3.015	1.341	81	30	5.402	2.690	4	2	5	5	3	2	19	9
Пољопривреда, производња и прерада хране	77	41	30	18	47	23	0	0	77	41	0	0	0	0	0	0	1	0
Шумарство и обрада дрвета	27	17	13	8	14	9	0	0	27	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Геологија, рударство и металургија	7	5	2	2	5	3	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Машинство и обрада метала	1.780	577	738	305	1.042	272	25	3	1.777	575	0	0	2	2	1	0	3	1
Електротехника	522	178	226	77	296	101	8	2	522	178	0	0	0	0	0	0	0	0
Хемија, неметали и графичарство	106	84	32	28	74	56	3	2	106	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Текстилно и кожарство	91	89	57	57	34	32	6	6	91	89	0	0	0	0	0	0	0	0
Комуналне, тапетарске и фарбарске услуге	30	0	5	0	25	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Геодезија и грађевинарство	94	16	31	6	63	10	0	0	93	16	1	0	0	0	0	0	0	0
Саобраћај	111	31	55	16	56	15	0	0	111	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Трговина, угоститељство и туризам	366	269	141	105	225	164	8	6	365	268	0	0	0	0	1	1	0	0
Економија, право и администрација	532	385	223	154	309	231	3	1	528	382	2	1	2	2	0	0	0	0
Васпитање и образовање	78	51	39	24	39	27	0	0	78	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Друштвено - хуманистичко подручје	30	23	17	12	13	11	2	1	30	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Природно - математичко подручје	31	22	16	10	15	12	0	0	31	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Култура, уметност и јавно информисање	22	11	15	6	7	5	0	0	22	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Здравство, фармација и социјална заштита	141	102	64	41	77	61	0	0	141	102	0	0	0	0	0	0	0	0
Физичка култура и спорт	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остало	1.367	798	695	489	672	309	25	9	1.364	795	1	1	1	1	1	1	15	8

## 2.3 Опис тренутне економске ситуације

До великог пада у привредном развоју је дошло услед проблема са којима се цела Србија суочавала током деведесетих година прошлог века. Дугогодишња привредна стагнација и недовршен процес реструктурирања индустријског сектора имали су за последицу економску/производну девастацију и драстично смањење броја запослених у некадашњим индустријским центрима, међу којима је и Прибој, који је био ослонац привредног развоја ширег подручја. Значајну претпоставку развоја привреде у општини представљало је предузеће за производњу камиона, приколица, специјалних возила и агрегата – „ФАП“ Корпорација а.д. Прибој. „ФАП“ је био доминантни привредни субјект, који је креирао монолитну привредну структуру Прибоја. Криза и тешки услови пословања укупне привреде у последњих 20 година, праћени макроекономском нестабилношћу и високом инфлацијом, посебно су разорно деловали на привредне субјекте са дугим периодом репродукције и ниским стопама акумулације. Овакви услови су се одразили и на Фабрику аутомобила, која се налази у процесу УППР-а.

У општини Прибој послују следећа предузећа са различитим производним програмима, а која су базирана на индустријској производњи:

Носилац привредног развоја општине Прибој је и „Полиестер Група“ д.о.о. Прибој. „Полиестер Група“ д.о.о. се бави производњом противградних ракета, производа од композитних материјала и производа за наменску индустрију. Послује преко педесет година и запошљава око 45 радника.

„Полиестер Цеви“ д.о.о. баве се производњом цеви, цилиндричних посуда и цистерни и запошљавају око 60 радника.

„Полиестер Компоненте“ д.о.о. се баве производњом делова за ауто индустрију и запошљавају око 150 радника.

Општина је пратила судбину највећег предузећа, те привреду општине Прибој карактеришу:

1. Недовољна динамика привредног раста,
2. Привредна криза, која је посебно утицала на сектор секундарних делатности (индустрија, грађевинарство),
3. Терцијарни сектор са неповољним током, падом зарада и дохотка, као и
4. Постојање „сиве економије“.

Према Просторном плану Републике Србије у општини Прибој формирана је тринаеста слободна зона у Србији, обухваћена плановима индустријских зона и индустријских паркова у Републици Србији. Подручје Слободне зоне „Прибој“, која је потпуно инфраструктурно опремљена (електрична енергија, вода, телефон, интерне саобраћајнице, канализациона мрежа и мрежа отпадних вода), обухвата територију укупне површине 26ha 90a 69m. Слободна зона је ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно уређен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности, као што су увоз репроматеријала за производњу и изградњу без ПДВ-а и царине, промет роба и услуга без плаћања ПДВ-а, ослобађање од локалних пореза и градња објеката сходно одлукама локалне власти.

У децембру 2015. године је у Прибоју потписан уговор о коришћењу Слободне зоне Прибој, између шпанске фирме „Рефиса Балкан“ и новооснованог предузећа „Слободна зона“. Потписивањем овог инвестиционо важног уговора за економски развој Прибоја, ова шпанска компанија која се бави производњом полиестерских елемената за железнице, постала је први корисник слободне индустријске зоне у

Прибоју. Након што је у 2016. години извршен највећи део радова на адаптацији простора, „Рефиса“ је са производњом почела у марту 2017. године, са првих 30 радника, док се у наредној години планира повећање броја запослених.

Потписивањем уговора са америчком компанијом „МХТ Продукт“, у новембру 2016. године, прибојска Слободна зона добила је и другог инвеститора, који ће своју производњу клима и расхладних уређаја у свет пласирати из Прибоја. Компанија је, након адаптације простора, у јуну почела са радом са 20 радника, док ће се са развојем програма израде и уградње делова за клима уређаје, у следећој години тај број повећати на око 100 радника.

У новембру 2016. је уговор о коришћењу простора у Слободној зони потписан и са фармацеутском фирмом „Дуо Фарма“ из Босне и Херцеговине. Ово је трећа фирма која ће започети своју производњу у Слободној зони Прибој, по повлашћеним условима пословања, а из Прибоја ће на тржиште бити пласирани фармацеутски производи у области ветерине. „Дуо Фарма“ ће у почетној фази запослити 10 радника, док се у другој години очекује посао за још толико са тенденцијом ширења.

Четврти корисник Слободне зоне биће холандска фирма „Woody World“, која је уговор о закупу 3.000 квадрата производног простора у браунфилд делу Слободне зоне потписала у децембру 2016. године. Компанија „Woody World“ се бави производњом модуларних рекреационих монтажних кућа. Према најавама компаније, завршетак адаптације пословног простора очекује се до краја лета ове године, док је почетак производног процеса планиран за септембар 2017. године. Друга фаза производње која је планирана за 2018. годину, укључиће у производни процес и производњу намештаја и комплетног мобилијара за ентеријер и екстеријер модуларних рекреативних монтажних кућа.

У општини Прибој активних привредних друштава, према подацима Агенције за привредне регистре, има 125, а активних предузетника 718.

Како би унапредила институционалну подршку локалној привреди, општина Прибој је у јуну 2017. године основала Привредни савет, као саветодавно стручно тело, које ће се бавити питањима од значаја за унапређење локалног привредног оквира (запошљавање, образовање, дефинисање и праћење стратегија развоја, економски и развојни програми, унапређење рада Општинске управе и јавних предузећа).

## **2.4 Услови за инвестирање**

Због близине страних тржишта, добре транспортне и телекомуникационе мреже, природних ресурса и квалификоване радне снаге, општина Прибој је врло погодно подручје за потенцијалне инвеститоре. Величина заједничког тржишта Србије, Црне Горе и Републике Српске (БиХ) процењује се на око 12 милиона становника.

Положај Прибоја у граничном подручју омогућава приступ тржишту које броји 600.000 потрошача у радијусу од 200 km и то у оквиру три државе.

Поред повољног пореског окружења у Србији, будуће инвеститоре очекују и олакшице на локалном нивоу, тј. ослобађање од плаћања локалних такси као и потребна институционална подршка.

### **2.4.1 Урбанистички развој и инфраструктура**

Општина Прибој улаже посебне напоре да на свом подручју створи повољан амбијент за привлачење инвестиција и подстицање економског развоја. У том

смислу Општина је ставила акценат на развој комуналне инфраструктуре и формулисање посебних подстицајних мера економског развоја.

**Путна инфраструктура** – општина Прибој на својој територији нема саобраћајница у категорији магистралних и ауто путева, тако да регионални путеви чине путеве највишег реда. Од укупне дужине путне мреже, 71 km чине регионални, 65,2 km локални путеви, док некатегорисаних има укупно у дужини од 500 km.

**Железнички саобраћај** – Магистрални правац Београд – Бар пролази кроз општину Прибој у дужини од 25 km. Са изграђеним индустријским колосеком и три станице, односно стајалишта, овај правац представља значајан комуникациони потенцијал и донекле компензује недостатак магистралних путева.

**Водопривреда** – хидрографску окосницу општине Прибој чини врло значајна међународна река Лим, на том подручју налази се Потпећко језеро, као важан завршни, компензациони објекат Увачко-лимског система акумулација и електрана. Водотоци на непосредном сливу, на десном и левом приобаљу Лима дренирају западне Старовлашке планине, које представљају најбоље очуване хидрографске системе Србије, које одликује водно богатство и по количини и по квалитету воде. Најважнији систем за снабдевање водом општине Прибој је Централни водоводни систем (ЦВС) Прибоја, из кога се снабдева око 60% становника општине, а који снабдева град Прибој и више приградских насеља, док се остала насеља снабдевају из мањих сеоских водовода, групних система или из властитих извора.

#### 2.4.2 Пољопривреда

Укупна површина пољопривредног продуктивног земљишта на територији Општине износи 18.427 ha, или 34,95% укупне површине. Од тога, обрадиво земљиште заузима 12,533, а пашњаци и остало 8,307 ha. Општина је релативно богата шумама и шумским ресурсима, с обзиром на то да се под шумама налази око 35.654 ha, односно 64% територије (76% лишћари – буква и храст, 24% четинари – бор). Хидрографску кичму општине чине реке Лим и Увац док су термоминерални извори концентрисани у и око Бање.

Основне пољопривредне гране заступљене у Општини су воћарство, сточарство и повртарство. Предности терена и агроеколошки услови општине Прибој погодни су за развој: сточарства, а у оквиру њега нарочито овчарства, говедарства и гајење коза; развој воћарске производње, и то малине, рибизле и боровнице. Подручје општине Прибој је еколошки чисто, нема ни природних ни вештачких загађивача што гарантује добар квалитет свих производа пољопривредне производње.

Општина Прибој усвојила је и спроводи Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Прибој за 2017. годину којим су предвиђене одређене мере подршке пољопривредним газдинствима, кроз регресирање вештачког осемењавања, те субвенционисање набавке опреме и механизације, садног материјала и стоке, у укупном износу од 10.000.000 РСД.

Општина Прибој већ дужи низ година улаже значајна финансијска средства у развој сеоске путне инфраструктуре што је значајна платформа за развој пољопривреде у општини Прибој. План капиталних инвестиција 2017- 2021 предвиђа асфалтирање и реконструкцију готово свих праваца у сеоском подручју и самим тим биће створени услови за неупоредиво виши ниво пољопривредне производње у општини Прибој у идућим годинама.

## SWOT АНАЛИЗА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Снаге	Слабости
<p>Знање и искуство у индустријској производњи</p> <p>Релативно повољни услови за развој сточарства и воћарства</p> <p>Ресурси за развој туризма</p> <p>Слободна зона Прибој</p> <p>Институционализована и активна сарадња ЛС са приватним сектором</p>	<p>Општина Прибој нема своје земљиште</p> <p>Непостојање и застарелост техничке документације</p> <p>Недовољно развијена инфраструктура</p> <p>Недовољна опремљеност индустријских капацитета</p> <p>Неповољна старосна структура становништва, нарочито на селу</p> <p>Недостатак иновација у свим сегментима друштва</p> <p>Недостатак практичних знања и вештина свршених средњошколаца и дипломираних студената</p> <p>Удаљеност од аутопутева</p>
Шансе	Претње
<p>Географски положај - близина Црне Горе и БиХ</p> <p>Развој привреде</p> <p>Активности међународних донаторских програма (Европски ПРОГРЕС и др.)</p> <p>Постојање подстицајних програма Владе Републике Србије</p> <p>Могућност прекограничне сарадње</p> <p>ИПА фондови</p> <p>Сарадња са Националном службом за запошљавање</p> <p>Боље саобраћајно повезивање</p>	<p>Депопулација општине</p> <p>Пад привредних активности</p> <p>Економска нестабилност</p> <p>Релативно честе промене законске регулативе</p> <p>Стагнирање процеса приступања Србије ЕУ</p>

### 3. КАЛЕНДАР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

РОКОВИ	КОРАК	АКТИВНОСТ
Фебруар 2017.	1	Усвајање одлуке о формирању Комисије за израду ПКИ општине Прибој
Фебруар 2017.	2	Први званичан састанак Комисије како би се усвојила методологија израде Плана
Март 2017.	3	Комисија припрема правни основ припреме ПКИ: Комисија идентификује области које ће имати приоритет у складу са Стратегијом локалног одрживог развоја Комисија припрема пројектни образац Комисија припрема образац за оцењивање капиталних пројеката
Март 2017.	4	Комисија припрема анализу стања финансија у Општини
Март - април 2017.	5	Представници органа Управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота подносе своје предлоге капиталних инвестиција пројеката.
Април 2017.	6	Састанак Комисије на којем се врши прелиминарна селекција поднетих предлога
Јун 2017.	7	Комисија оцењује предложене пројекте у складу са усвојеним моделом за оцену и рангирање пројеката
Јун 2017.	8	Комисија усваја предлог ПКИ
Јул 2017.	9	Комисија презентује предлог ПКИ руководству општинске управе
Јул 2017.	10	Комисија организује јавни увид и јавну расправу о предлогу ПКИ
Септембар 2017.	11	Скупштина општине Прибој усваја ПКИ
Децембар 2017.	12	Одељење за буџет и финансије припрема годишњи буџет на основу ПКИ

#### 4. ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Табела 4.1: Извршење буџета општине 2013-2016 у 000 РСД

Екон. Класа	Опис	Извршење 2013	Извршење 2014	Извршење 2015	Извршење 2016
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСЕ 3+7+8+9)</b>	621.778	751.047	<b>952.431</b>	<b>1.138.734</b>
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	620.790	749.047	705.061	1.107.734
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			30.000	0
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	988	2000	<b>217.370</b>	<b>31.000</b>
91	Примања од задуживања	-	-	215.370	29.000
92	Примања од продаје финансијске имовине	988	2000	2.000	2.000
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			0	0
<b>II</b>	<b>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4+5+6)</b>	619.805	751.047	<b>952.431</b>	<b>1.138.734</b>
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	503.102	576.042	579.201	900.737
5	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101672	157005	355.230	184.997
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15031	18000	<b>18.000</b>	<b>53.000</b>
61	Отплата главнице	15031	18000	18.000	53.000
62	Набавка финансијске имовине	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>УКУПАН СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (II-III)</b>	1973	-	-	-



*Tabela 4.2: Текући и капитални приходи буџета у периоду 2013-2016 у мил РСД %*

Бр.	Опис	Извршење 2013	Извршење 2014	Извршење 2015	Извршење 2016
<b>1</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>				
1.1.	Порез на имовину	23519	40000	40000	60000
1.2.	Локалне таксе и накнаде	42804	69201	60780	75339
1.3.	Уступљени порези на доходак	197333	309625	278619	365510
1.4.	Остали уступљени порези и накнаде	10053	18710	26030	36175
1.5.	Текући трансфери	343176	304501	294512	558070
1.6.	Остали текући приходи	959	200	310	6620
	<i>Текући приходи/тренд</i>	617433	744037	703041	1101717
<b>2</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>				
2.1.	Самодопринос		1	20	20
2.2.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп	411		2000	6000
2.3.	Капитални трансфери	2947	500		
2.4.	Капиталне донације				
2.5.	Продаје нефинансијске имовине (класа 8)			30000	0
2.6.	Примања од продаје финансијске имовине (92)	987	2000	2000	2000
	<i>Капитални приходи/Тренд</i>				
<b>3</b>	<b>Примања од задуживања</b>			215370	29000
<b>4</b>	<b>Пренета средства из ранијих година</b>				
	<b>УКУПНО</b>	621778	751047	952431	1138734

*Tabela 4.3: Текући и капитални расходи буџета у периоду 2013-2016 год. у мил РСД %*

Бр.	Опис	Извршење 2013	Извршење 2014	Извршење 2015	Извршење 2016
<b>1</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
1.1.	Расходи за запослене	163397	169090	151955	160145
1.2.	Робе и услуге	137585	195928	189275	170292
1.3.	Расходи за камате	3980	5000	6050	5700
1.4.	Текуће субвенције	21696	27350	53930	39155
1.5.	Текући трансфери	41698	47036	65716	130094
1.6.	Остали текући расходи	125946	120138	112275	395351
	<i>Текући расходи/Тренд</i>	494302	705841	579201	900737
<b>2</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>				
2.1.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	101672	157005	355230	184997
2.2.	Капиталне субвенције	8800	11500		
2.3.	Капитални трансфери				
2.4.	<i>Капитални расходи/тренд</i>				
2.5.	Класа 6	15031	18000	18000	53000
	<b>УКУПНО</b>	619805	751047	952431	1138734

Tabela 4.4: Оперативни буџетски суфицит у периоду 2013-2016. год у 000 РСД

Екон. класа	Опис	Извршење 2013	Извршење 2014	Извршење 2015	Извршење 2016
1	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	617843	746047	579201	900737
2	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без камата)</b>	600794	728047	573151	895037
3	<b>ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2)</b>	17049	18000	6050	5700
	<i>Тренд</i>				
	<i>Текући расходи/Текући приходи (&lt;95%&gt;100%)</i>				
4	<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА</b>	19011	23000	23050	58700
4.1.	Отплата главнице	15031	18000	18000	53000
4.2.	Отплата камате	3980	5000	6050	5700
5	<b>НЕТО ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (3-4)</b>	1962	5000	18000	53000
	<i>Тренд</i>				
	<i>Сервисирање дуга/текући суфицит (&lt;50%)</i>				
6	Капитални приходи	2947	5000		
7	Пренета средства из претходних година				
8	<b>СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ (буџет)</b>			355230	184997

Tabela 4.5: Подаци о стању дуга - у 000 РСД –

Обавезе по кредитима	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.
Код банке 1	42993	18000	29000	29000
Код банке 2		31000		
Код банке 3				
Укупно:	42993	49000		

Tabela 4.6: Услови задуживања

Опис	Кредит 1	Кредит 2
Намена кредита		текућа ликвидност
Назив банке кредитора	Б. Интеса	Б. Интеса
Износ кредита у €		
Износ кредита у динарима	29000	29000
Годишња отплата главнице у €		
Годишња отплата главнице у динарима	29000	29000
Датум узимања кредита	01.06.2015	07.03.2016
Период отплате кредита (број година)	1	1
Грејс период		
Каматна стопа (%)	9,9	4,65

## 5. МОДЕЛ ЗА РАНГИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТАТА

### 5.1 Основне компоненте и карактеристике модела:

Модел се састоји од шест критеријума, а неки од њих састоје се од подкритеријума. Сваки критеријум носи одређен број бодова. Шести критеријум односи се на ризике пројекта, па се бодови додељени тој групи подкритеријума одузимају од претходног збира бодова (збир свих 5 критеријума који максимално може износити 240 бодова). Максималан број бодова који пројекат може добити је 240. На сваки од шест критеријума примењује се пондер, одређен у зависности од значаја датог критеријума, тако што се број бодова додељен поједином капиталном пројекту по основу одређеног критеријума множи релевантним пондером. Добијени умношци се сабирају да би се дошло до укупног броја поена за дати капитални пројекат.

#### (1) Статус пројекта

**1.1. Законска обавезност** – овај подкритеријум доноси 0 бодова (пројекат није обавезан законски) или 18 бодова (пројекат је обавезујући по основу одређених закона).

**1.2. Постојање пројектне документације** – подкритеријум носи од 0 до 10 бодова (0 бодова ако уопште не постоји пројектна документација, до 10 бодова ако постоји сва потребна документација)

**1.2. Степен завршености/започетости** – подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова, зависно од тога у којој се фази започетости/завршености пројекат налази. Ако пројекат још није започет добија 0 бодова, а што је већи степен завршености додељује му се већи број бодова.

**1.3. Општост (да ли служи делу или целини заједнице)** – подкритеријум доноси од 0 до 8 бодова (ако служи целој заједници).

**1.4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују** – овај подкритеријум доноси од 0 до 7 бодова. Уколико пројекат није повезан са осталим пројектима добија 1 бод, уколико је у вези са још једним или више пројеката али није условљен њима 3 бода и ако је повезан и условљен њиховом реализацијом 7 бодова.

**1.5. Одрживост** - доноси између 0 и 5 бодова зависно од тога како је процењена одрживост пројекта. Што је већи степен одрживости, пројекту се додељује већи број бодова.

#### (2) Финансијски утицај

**2.1. Утицај на повећање приходне стране буџета и утицај на смањење расходне стране буџета** – подкритеријум који доноси између 0 и 20 бодова. Уколико се од пројекта може очекивати допринос у умереном

повећању буџетских прихода пројекту се додељује од 2 до 8 бодова, а ако значајно повећава приходе он добија 10 бодова. Уколико се од пројекта/инвестиције може очекивати допринос у смањењу оптерећења буџета пројекту се додељује 8 бодова, а ако значајно смањује оптерећење буџета он добија 10 бодова. Ако инвестиција има неутралан утицај, вреднује се нулом.

**2.2. Степен обезбеђености финансијских средстава** – подкритеријум доноси од 0 до 10 бодова. Пројекту који има у потпуности обезбеђена средства доделиће се 10 бодова. Пројектима за које се очекују средства доделиће се од 0 до 9 бодова, у зависности од очекиване динамике прилива средстава.

### **(3) Утицај на економски развој**

**3.1. Утицај на подстицање локално-економског развоја** – укључујући утицај на запошљавање, инвестиције у области бизниса, развој ПЈП (приватно-јавног партнерства), раст друштвеног производа, побољшање трговинског биланса - подкритеријум доноси између 0 и 50 бодова. Пројекту се додељују бодови зависно од степена његовог утицаја на подстицање локално-економског развоја. Уколико пројекат у највећој могућој мери утиче на локално-економски развој, додељује му се 50 бодова. Ако нема утицаја он се вреднује са 0.

### **(4) Допринос квалитету живота грађана/нивоа услуга**

Овај критеријум се не састоји од подкритеријума, а обухвата аспекте квалитета живота грађана као што су: побољшање јавне и личне сигурности/безбедности грађана; допринос увођењу нових услуга и капацитета; допринос побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета; допринос приближавању/достизању европских/светских стандарда у вршењу услуга; допринос естетском и културном окружењу. По основу овог критеријума инвестицији се може доделити максимално 50 бодова.

### **(5) Утицај на животну средину**

Овај критеријум се не састоји од подкритеријума, већ од његове градиције у зависности од утицаја пројекта на животну средину у којој се имплементира. У зависности од овог утицаја, пројекту се додељује од 0 (неутралан утицај), 30 (унапређује животну средину) и максимално 50 бодова (знатно унапређује животну средину).

### **(6) Ризици**

Поред 5 основних критеријума, предвиђен је и шести, корективни критеријум, који се односи на ризике имплементације пројекта. Овај критеријум се састоји од пет појединачних подкритеријума:

6.1. политички ризици,

6.2. техничко-технолошки ризици,

6.3. финансијски ризици,

6.4. ризици везани за спровођење процеса јавних набавки, и

6.5. ризици везани за сложеност прикупљања документационе основе пројекта.

У зависности од процене степена ризика по основу сваког од подкритеријума додељује се од 0 (нема ризика) до 10 бодова (постоји реалан ризик). Укупан збир бодова у овом критеријуму одузима се од збира бодова додељених пројекту по основу претходних пет критеријума.

<b>Пројекат (број и назив):</b>						
<b>ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТАТА</b>						
<b>Број</b>	<b>Критеријуми</b>	<b>СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ</b>	<b>МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА</b>	<b>ПОНДЕРИ</b>	<b>ДОДЕЉЕНИ БРОЈ БОДОВА - ОЦЕНА</b>	<b>УКУПНО ДОДЕЉЕНИ БОДОВИ (ПОНДЕРИСАНИ БРОЈ БОДОВА)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5 X 6</b>
<b>1</b>	<b>Статус пројекта</b>					
1.1.	Законска обавезност	0 или 18	18	3		
1.2.	Постојање пројектне документације	0 - 10	10			
1.3.	Степен завршености/започетости	0 - 12	12			
1.3.	општост (да ли служи целини или делу заједнице)	0 - 8	8			
1.4.	Повезаност са другим пројектима који су прихваћени или се реализују	0 - 7	7			
1.5.	Одрживост	0 - 5	5			
	<b>Статус пројекта - укупно бодова</b>		<b>60</b>			
<b>2</b>	<b>Финансијски утицај</b>					
2.1.	Утицај на повећање приходне и/или смањење расходне стране буџета	0 - 20	20	2,5		
2.2.	Степен обезбеђености финансијских средстава	0 - 20	10			
	<b>Финансијски утицај - укупно бодова</b>		<b>30</b>			
<b>3</b>	<b>Утицај на економски развој</b>					

3.1.	Утицај на подстицање локалног економског развоја: запошљавање, инвестиције у области бизниса, развој ПЈП (прив.-јавног партнерства), раст друштвеног производа, побољшање трговинског биланса	0 - 50	50	3		
	<b>Утицај на економски развој - укупно бодова</b>		<b>50</b>			
<b>4</b>	<b>Допринос квалитету живота грађана/ниво услуга</b>					
		0-50	50	1,5		
	<b>Допринос нивоу услуга - укупно бодова</b>		<b>50</b>			
<b>5</b>	<b>Утицај на животну средину (бира се само један од понуђених избора)</b>					
	Знатно унапређује животну средину	50	50	1		
	Унапређује животну средину	30	30			
	Неутралан је у доносу на животну средину	0	0			
	<b>Утицај на животну средину - укупно бодова</b>		<b>50</b>			
	<b>УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА</b>		<b>240</b>			
<b>6</b>	<b>Ризици</b>					
6.1.	Политички ризици	0 - 10	10	-1		
6.2.	Техничко-технолошки ризици	0 - 10	10			
6.3.	Финансијски ризици	0 - 10	10			
6.4.	Спровођење поступака јавних набавки	0 - 10	10			
6.5.	Сложеност прикупљања документационе основе пројекта	0 - 10	10			
	<b>ризаци - укупно бодова</b>					
	<b>УКУПАН БРОЈ ПОЕНА</b>					

## 5.2 Бодовање пројекта по предложеном моделу оцењивања

Бодовање појединачних капиталних пројекта у врши се тако што се саберу бодови додељени пројекту по појединим критеријумима, кориговани (помножени) одговарајућим пондерима. Тако добијен збир поена коригује се (умањи) поенима додељеним по основу ризика и добије се коначан број поена за дати пројекат.

**6. ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У ПЕРИОДУ 2017-2021.**

Ред. бр.	Опис	Укупна вредност	Износ у динарима					Број бодова	Приоритет у Стратегији
			2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		
А.	Зграде и грађевински објекти	1+2+3+4+5+6	1	2	3	4	5	7	8
1.	<b>Техничка документација</b> Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	<b>30,000,000</b>	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	307,0	5
2.	<b>Реконструкција постројења за пречишћавање воде за пиће – електромашински део</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>73,821,345</b>			24,000,000	24,000,000	25,821,345	305,0	5
3.	<b>Изградња главног сабирног колектора са постројењем за пречишћавање отпадних вода</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>400,000,000</b>			130,000,000	135,000,000	135,000,000	298,0	4
4.	<b>Решавање водоснабдевања (8. марта, Првомајска улица)</b> Извори финансирања: виши ниво власти	<b>15,000,000</b>	15,000,000					289,0	5
5.	<b>Реконструкција система водоснабдевања Прибојске Бање и Сувог Поља</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>18,400,000</b>		7,000,000	6,000,000	5,400,000		284,0	5
6.	<b>Решавање водоснабдевања (Читлук)</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>70,000,000</b>		25,000,000	25,000,000	20,000,000		282,0	5
7.	<b>Санација клизишта на територији општине Прибој</b> Извори финансирања: виши ниво власти	<b>20,000,000</b>	10,000,000	10,000,000				267,0	5
8.	<b>Измештање цевовода воде на клизишту "Глишина вода"</b> Извори финансирања: виши ниво власти	<b>10,000,000</b>		10,000,000				266,0	5
9.	<b>Реконструкција јавне расвете</b> Извори финансирања: буџет општине, донација	<b>37,000,000</b>	37,000,000					265,0	5
10.	<b>Топлана на биомасу</b> Извори финансирања: кредитна средства, донација, виши ниво власти	<b>249,000,000</b>		80,000,000	80,000,000	89,000,000		260,0	4
11.	<b>Ново муслиманско гробље „Побрежје“</b> Извори финансирања:буџет	<b>13,000,000</b>		13,000,000				255,0	5

	општине, донација, виши ниво власти								
12.	<b>Приступна саобраћајница за ново муслиманско гробље „Побрежје“</b> Извори финансирања: буџет општине, виши ниво власти	<b>11,740,740</b>		11,740,740					5
13.	<b>Топлана на течном гориву – мазут 2x6 MW</b> Извори финансирања: кредитна средства	<b>90,000,000</b>	90,000,000				250,0		4
14.	<b>Реконструкција подстаница за топлану</b> Извори финансирања: кредит	<b>6,765,000</b>	6,765,000				250,0		4
15.	<b>Топловод – Замена делова главног и прикључних водова</b> Извори финансирања: кредит	<b>7,134,000</b>	2,000,000	2,134,000	3,000,000		250,0		4
16.	<b>Изградња атлетске (тартан) стазе</b> Извори финансирања: буџет општине, виши ниво власти	<b>35,890,000</b>		35,890,000			119,0		3
17.	<b>Реконструкција школе у Бучју</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>33,000,000</b>	15,000,000	18,000,000			116,5		2
18.	<b>Изrada саобраћајне студије</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>4,000,000</b>		4,000,000			115,0		5
19.	<b>Изградња мртвачнице</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>5,000,000</b>		5,000,000			110,0		2
20.	<b>Санација депоније смећа</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>2,000,000</b>	2,000,000				110,0		4
21.	<b>Реконструкција школских објеката у Стрмцу и П. Голешима</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>1,500,000</b>	1,500,000				105,0		2
22.	<b>Санација кровова трафостаница 35/10 i 10/0.4 k V у ИП Прибој</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>3,000,000</b>		3,000,000			104,0		1
23.	<b>Реконструкција и санација главног канализационог вода и санитарних водова у ИП Прибој</b> Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	<b>3,000,000</b>		3,000,000			104,0		1,5
24.	<b>Санација и реконструкција хидрантске мреже и опреме за ЗОП у ИП</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>3,000,000</b>		3,000,000			104,0		1,5
25.	<b>Реконструкција котларнице и топоводне мреже у ИП Прибој</b> Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво	<b>24,640,000</b>		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,640,000	104,0	1,4



	власти								
26.	<b>Реконструкција фасаде и столарије на згради општинске управе</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>5,000,000</b>	5,000,000						5
27.	<b>Изградња лифта у згради КТБ-а у ИП Прибој</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>5,544,000</b>		5,544,000				104,0	1
28.	<b>Изградња и опремање азила за псе</b> Извори финансирања: донација	<b>11,800,000</b>	1,800,000	5,000,000	5,000,000			102,0	5
29.	<b>Изградња тржног центра у Новом Прибоју</b> Извори финансирања: донација	<b>28,000,000</b>		9,000,000	9,000,000	10,000,000		101,5	5
30.	<b>Замена кровног покривача ОШ "Б. Радичевић"</b> Извори финансирања: буџет општине, виши ниво власти	<b>3,668,000</b>	3,668,000					100,5	2
31.	<b>Адаптација физкултурне сале ОШ "Б. Радичевић"</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>5,396,000</b>		5,396,000				98,0	2,3
32.	<b>Замена фасадне столарије ПВД столаријом и фасаде ОШ "Д. Максимовић" и МЕТШ</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>7,700,000</b>		4,000,000	3,700,000			98,0	2
33.	<b>Замена столарије на објекту ПУ Невен у Прибоју</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>10,000,000</b>		5,000,000	5,000,000			98,0	2
34.	<b>Реконструкција јавне расвете - Бања, Пања Глава, Читлук</b> Извори финансирања: донација	<b>28,000,000</b>		9,000,000	9,000,000	10,000,000		96,5	5
35.	<b>Изградња обалоутврде у ул. Прибојске чете (пут ка болници)</b> Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	<b>20,500,000</b>	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,500,000	95,5	4
36.	<b>Реконструкција крова Дома културе</b> Извори финансирања: буџет општине, виши ниво власти	<b>3,600,000</b>		2,000,000	1,600,000			95,0	3
37.	<b>Реконструкција и санација кровног покривача – хала Браварије у ИП</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>58,640,000</b>			19,546,000	19,546,000	19,548,000	85,0	1
38.	<b>Реконструкција и санација кровног покривача – хала Пресерај у ИП</b> Извори финансирања: донација,	<b>58,640,000</b>			19,546,000	19,546,000	19,548,000	85,0	1

	виши ниво власти								
39.	Стална музејска поставка - набавка опреме и конзервација и рестаурација музеалија Извори финансирања: донација, виши ниво власти	10,000,000			5,000,000	5,000,000		82,0	3
40.	Трг ФАП-а Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	30,000,000.00		5,000,000	10,000,000	15,000,000		78,0	5
41.	Реконструкција Немањине улице Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	190,000,000		47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	77,5	5
42.	Изградња паркинга простора у блоку између Немањине и Вука Караџића Извори финансирања: донација, виши ниво власти	22,000,000			7,000,000	7,000,000	8,000,000	75,5	5
43.	Реконструкција физкултурне сале са помоћним просторијама Извори финансирања: донација, виши ниво власти	15,500,000		7,000,000	8,500,000			74,5	3
44.	Замена подлоге на малом терену са вештачком травом Извори финансирања: виши ниво власти	1,800,000		1,800,000				74,0	3
45.	Изградња кишне канализације у ул. Данила Јауковића Извори финансирања: буџет општине	8,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,000,000		73,0	5
46.	Израда Студије оправданости и главног пројекта завршетка радова на Дому културе у новом делу града Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	4,200,000		4,200,000				72,5	3
47.	Реконструкција и адаптација (привођење намени) дела зграде Дома културе у власништву општине у новом делу града Извори финансирања: буџет општине, донација, виши ниво власти	120,000,000			40,000,000	40,000,000	40,000,000	72,0	3
48.	Реконструкција Улице 12. јануар (БИД зона) Извори финансирања: буџет општине, донација	24,600,000		3,000,000	8,000,000	8,000,000	5,600,000	69,5	1,5
49.	Реконструкција фасаде Дома културе Извори финансирања: донација, виши ниво власти	2,500,000			2,500,000			67,0	3
50.	Фудбалски терен са вештачком	18,477,000		3,477,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000	66,5	3

	<b>подлогом</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти								
51.	<b>Проширење простора за боравак деце у ПУ Невен у Новом Прибоју</b> Извори финансирања: буџет општине	<b>2,000,000</b>		2,000,000				66,0	2
52.	<b>Реконструкција помоћног објекта куће Јевђевића (археолошки депо и конз. Радионица)</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>2,000,000</b>			2,000,000			61,5	3
53.	<b>Замена фасадне столарије на Дому културе</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>3,000,000</b>		3,000,000				61,5	3
54.	<b>Реконструкција обалоутврде у Новом Прибоју</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>40,000,000</b>			13,000,000	14,000,000	13,000,000	61,0	4
55.	<b>Изградња објекта између тениског и малог терена са вештачком подлогом</b> Извори финансирања:буџет општине, донација, виши ниво власти	<b>5,500,000</b>		5,500,000				60	3
56.	<b>Реконструкција фасаде на згради КТБ-а у ИП Прибој</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>3,732,000</b>			3,732,000			52,0	1
57.	<b>Набавка и инсталирање видео надзора у ИП Прибој</b> Извори финансирања: донација, виши ниво власти	<b>2,500,000</b>				2,500,000		49,0	1

Асфалтирање и реконструкција путева у месним заједницама за 2017. је дефинисано Планом и програмом Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја и налази се у прилогу овог документа.  
Асфалтирање и реконструкција путева у месним заједницама за период 2018-2021 биће дефинисано планом и програмом Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, за сваку годину.

**ПРИЛОГ: ПUTEВИ и остали капитални објекти**

Ек. клас.	РБ	Опис	Износ у динарима		
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
511		<b>ПУТЕВИ</b>	<b>93.771.895,00</b>		
	1	<b>Пут Р-115 - Потпећ Савићи 300м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	834.750,00 2015 2017 834.750,00	0,00	0,00
	2	<b>Пут Прибојска бања - Манастир Увац</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет - 6.639.495; Република: 7.430.000.00	2.639.495,00 2013 2019 13.430.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3	<b>Приступни пут за исламско гробље Побрежје-400 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	1.300.000,00 2017 2017 1.300.000,00	0,00	0,00
	4	<b>Асфалтирање ул. З. Санџачке и израда подзида</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	3.000.000,00 2017 2017 3.000.000,00	0,00	0,00
	5	<b>Асфалтирање пута за Читлук-Блатине – 500 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	1.282.050,00 2017 2017 1.282.050,00	0,00	0,00
	6	<b>Асфалтирање улице Данила Јауковића и израда кишне инсталације - 300 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	1.000.000,00 2017 2017 1.000.000,00	0,00	0,00
	7	<b>Раскресивање грања и шибља, кошење траве, чишћење канала, прочишћавање пропуста и чишћење осулина на општинским путевима</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	7.300.000,00 2017 2017 7.300.000,00	0,00	0,00
	8	<b>Асфалтирање пута ка Расадњику ул. Жртава Фашистичког Терора – 300 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	837.000,00 2017 2017 837.000,00	0,00	0,00
	9	<b>Асфалтирање пута Сутјеска-Јаблан – 600 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	1.923.882,00 2017 2017 1.923.882,00	0,00	0,00

10	<b>Асфалтирање улице Иве Лоле Рибара – 120 м</b>	600.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	600.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
11	<b>Пресвлачење асфалтом улице Саве Ковачевића – 500 м</b>	700.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	700.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
12	<b>Асфалтирање старог пута испод стоваришта „Декора“ – 310 м</b>	862.575,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	862.575,00		
	Извор финансирања: буџет			
13	<b>Пресвлачење бетона у Пањој Глави – 70 м</b>	168.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	168.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
14	<b>Асфалтирање прил.путева и П.Глави кућама Милошевића и Крћа – 110 м</b>	279.950,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	279.950,00		
	Извор финансирања: буџет			
15	<b>Асфалтирање пута према Кукуровићима 1500 м</b>	4.541.655,00	4.000.000,00	2.000.000,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	14.541.655,00		
	Извор финансирања: буџет -10.541.655/ Република 4.000.000			
16	<b>Асфалтирање две ударне кривине на путу Раван Ливада- Б. Чамац 280 м</b>	785.520,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	785.520,00		
	Извор финансирања: буџет			
17	<b>Асфалтирање пута Забрњица – Љубатовићи 500 м</b>	1.673.960,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.673.960,00		
	Извор финансирања: буџет			
18	<b>Асфалтирање пута према Барама МЗ Нови Прибој 500 м</b>	1.444.957,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.444.957,00		
	Извор финансирања: буџет			
19	<b>Асфалтирање пута Ораси – Калуђеровићи 500 м</b>	1.724.286,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.724.286,00		
	Извор финансирања: буџет			
20	<b>Асфалтирање пута Сјеверин – Стрмац 1200 м</b>	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Година почетка финансирања:	2015		
	Година завршетка финансирања:	2019		
	Вредност пројекта:	15.000.000,00		

Извор финансирања: буџет -5.000.000-Република 10.000.000,00				
21	<b>Асфалтирање пута капела Добриловићи-Тице 300 м</b>	860.880,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	860.880,00		
	Извор финансирања: буџет			
22	<b>Асфалтирање улице 29. Октобра на Јармовцу – 120 м</b>	292.500,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	292.500,00		
	Извор финансирања: буџет			
23	<b>Асфалтирање дела улице Рефика Кочевића 150 м</b>	450.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	450.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
24	<b>Асфалтирање пута на Зеленцу који се прик. на ул. 4. Кра. 225 м</b>	706.935,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	706.935,00		
	Извор финансирања: буџет			
25	<b>Асфалтирање прилазног пута у Мраморју (Лангуре) 50 м</b>	125.875,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	125.875,00		
	Извор финансирања: буџет			
26	<b>Асфалтирање улице у гајевима испод три монтажне куће 200 м</b>	556.500,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	556.500,00		
	Извор финансирања: буџет			
27	<b>Наставак асфалта ка Прибојским Голешима 500 м</b>	1.395.540,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.395.540,00		
	Извор финансирања: буџет			
28	<b>Асфалтирање пута ка Лунићима 500 м</b>	1.401.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.401.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
29	<b>Асфалтирање пута П.Бања- ж.станица у Потпећу 950 м</b>	2.607.561,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	2.607.561,00		
	Извор финансирања: буџет			
30	<b>Асфалтирање пута Касидоли-куће Новаковића 250 м</b>	835.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	835.000,00		
	Извор финансирања: буџет			

31	<b>Асфалтирање пута Мали Саставци-Замрштен 400 м</b>	1.252.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.252.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
32	<b>Пресвлачење асфалтом пута Десетачки пут ка ул. Вука Караџића 150 м</b>	300.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	300.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
33	<b>Асфалтирање пута Кожара-Орлосед 400 м</b>	1.116.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.116.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
34	<b>Пут у Кутловцу, наставак од краја асфалта-капела 1.040 м и прилазни пут за Костиће 75 м</b>	2.991.912,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	2.991.912,00		
	Извор финансирања: буџет			
35	<b>Пут у Рачи крак Којадиновић 400 м</b>	1.313.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.113.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
36	<b>Пут у Рачи железничка станица – Газдићи 300 м</b>	835.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	835.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
37	<b>Пут у Рачи за Пуриће два крака 160 м + 130 м</b>	678.600,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	678.600,00		
	Извор финансирања: буџет			
38	<b>Прилазни пут гробљу-Ђирковићи МЗ Кратово 280 м</b>	690.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	690.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
39	<b>Пут у П. Глави наставак од ул. 8 марта према репетитору 250 м</b>	686.875,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	686.875,00		
	Извор финансирања: буџет			
40	<b>Пут у Прибојској Бањи крак према Мандићима 140 м</b>	539.350,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	539.350,00		
	Извор финансирања: буџет			
41	<b>Прикључни пут на Првомајску ул.-пут за Бојиће 100 м</b>	366.600,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		

	Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	366.600,00		
42	<b>Пут Валовље-Јевтов гроб-Ливаде, МЗ Саставцима – 1700 м учешће 5.000 е</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	7.000.000,00 2017 2017 7.000.000,00	0,00	0,00
43	<b>Пут у Мажихима, наставак од краја асфалта, крак Милошевићи 1230 м учешће 5.000 е</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	4.700.000,00 2017 2017 4.700.000,00	0,00	0,00
44	<b>Стари пут за Брезна, наставак од краја асфалта – 700 м учешће 5.000 е</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	1.500.000,00 2017 2017 1.500.000,00	0,00	0,00
45	<b>Пут у Добриловићима, наставак од краја асфалта, капела – Тице 700 м учешће 6.000 е</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	2.100.000,00 2017 2017 2.100.000,00	0,00	0,00
46	<b>Пут у Кратово крак Гудурићи 300 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	700.000,00 2017 2017 700.000,00	0,00	0,00
47	<b>Асфалтирање прилазног пута на улици Драгољуба Савића 120 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	270.000,00 2017 2017 270.000,00	0,00	0,00
48	<b>Реконструкција пута Сиповићи-Марјановићи асфалтирање и крак Симовићима 130+70+50 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	750.000,00 2017 2017 750.000,00	0,00	0,00
49	<b>Пут у Челицама 150 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	320.000,00 2017 2017 320.000,00	0,00	0,00
50	<b>Главни пут у Рачи 270 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	780.000,00 2017 2017 780.000,00	0,00	0,00
51	<b>Пут у Потпећу, крак Караџићи, Бајевевићи 150 м</b> Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: Вредност пројекта: Извор финансирања: буџет	320.000,00 2017 2017 320.000,00	0,00	0,00
51	<b>Пут у Калафатима, кућа Пашовића, преп.-300м (учешће 1.500 еур)</b>	900.000,00	0,00	0,00



		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	900.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
52		<b>Пут Б. Чамац-Добриловићи ка Самарџићима 600 м</b>	1.464.000,00	0,00	0,00
		<b>учешће 4.000 е</b>			
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	1.464.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
53		<b>Пут Крајчиновићи - Јаховићи 150м</b>	645.975,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	645.975,00		
		Извор финансирања: буџет			
54		<b>Пут Црнузи - Гребериние - 735м</b>	3.471.979,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	3.471.979,00		
		Извор финансирања: буџет			
55		<b>Пут Хер Голеша - Велика Њива (Човићи) - 850м</b>	3.478.622,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	3.478.622,00		
		Извор финансирања: буџет			
56		<b>Пут Мажићи - Баковићи - 1300м (учешће 10.000 еур)</b>	4.723.295,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	5.953.295,00		
		Извор финансирања: буџет			
57		<b>Пут Хер Голеша - Црнетићи (црква Ођа) - 1000м (учешће 7.000 еур)</b>	3.720.880,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	4.581.880,00		
		Извор финансирања: буџет			
58		<b>Пут Крајчиновићи - Заостро - 750м (учешће 5.000 еур)</b>	3.027.936,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	3.642.936,00		
		Извор финансирања: буџет			
511		<b>АТАРСКИ ПУТЕВИ</b>	<b>8.928.000,00</b>		
59		<b>Пут у Ритошићима 1000 м</b>	620.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	620.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
60		<b>Пут у Грабовици 800 м</b>	496.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	496.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
61		<b>Пут од Остојића ка Ступовима у Калуђеровићима 1000 м</b>	620.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	620.000,00		

		Извор финансирања: буџет			
62		<b>Пут у Брезнима(стари пут)1000м</b>	620.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	620.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
63		<b>Пут у Батковићима- Стојнићи-Станковићи 1000 м</b>	620.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	620.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
64		<b>Пут у Ожљу-Србљановићи- Врбово 1500 м</b>	930.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	930.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
65		<b>Пут у При. Голешима од локве до Цркве на Растини 5000 м</b>	3.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	3.100.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
66		<b>Пут у Мажићима дом – Беновићи 1300 м</b>	806.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	806.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
67		<b>Пут у Кнежевој реци-Гођашина 800м</b>	496.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	4.960.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
68		<b>Пут за Шиљке МЗ Забрњица 1000 м</b>	620.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	620.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
511		<b>ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>16.900.000,00</b>		
69		<b>Крпљење ударних рупа на подручју града</b>	7.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	7.000.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
70		<b>Санација плочастих мостова (зависно од потребе хитности) –два моста Сјеверин-Стрмац</b>	2.800.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	2.800.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
71		<b>Испорука бетонских цеви за пропусте по захтеву грађана</b>	1.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања:	2017		
		Година завршетка финансирања:	2017		
		Вредност пројекта:	1.500.000,00		
		Извор финансирања: буџет			
72		<b>Уградња цевастих пропуста са прочишћавањем путева у хитним случајевима (хит. интервенције)</b>	1.200.000,00	0,00	0,00

	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.200.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
73	<b>Одржавање висећих мостова</b>	700.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	700.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
74	<b>Прочишћавање запушених пропуста на градском подручју</b>	1.200.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	1.200.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
75	<b>Израда потпорних зидова</b>	2.500.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања:	2017		
	Година завршетка финансирања:	2017		
	Вредност пројекта:	2.500.000,00		
	Извор финансирања: буџет			
511	<b>ПУТЕВИ + АТАРСКИ ПУТЕВИ + ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>119.599.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>